



Denne linie er skråningen til vand, dvs. hele vejbrede inkl. cykelsti

Orange:
42m Pumpe, dimensioner på vej er 6 m x 5,3 m og arbejdsradius på 37 m placeres med respektafstand på 2,5 m til spurs. Snud placeres mod øst, og pumperst mod vest.
Forventet pumpeid er 18/7 fra 15:00 til 18:30

Afstanden som skal bækkes er ca. 125 m

Blå:
50m Pumpe, dimensioner på vej er 12 m x 7 m og arbejdsradius på 44 m placeres med respektafstand på 2,5 m til spurs. Snud placeres mod sydøst, og pumperst mod nordvest.
Forventet pumpeid er 18/7 fra 15:00 til 18:30

Denne linie er 2500 mm respektafstand til byggegrube spurs

Tænkran i højde 30 m med 55 meter arm, i fri-position uden kranløber. Alle pumpefører skal være opmærksomme.

Betonbiler kan komme via Østre Havnevej

Betonbiler kan komme via Strankvarnen OBS: Vejen er ensrettet

Betonbil chauffør: Kør frem hertil og start med at bække

Betonbil chauffør: Kør frem hertil og start med at bække

Betonbil chauffør: Kør frem hertil og start med at bække

Betonbil chauffør: Kør frem hertil og start med at bække

Afstanden som skal bækkes er ca. 75 m

Grøn:
63m Pumpe, dimensioner på vej er 11 m x 15 m og arbejdsradius på 58 m placeres med respektafstand på 2,5 m til spurs. Snud placeres mod øst, og pumperst mod vest.
Forventet pumpeid er 18/7 fra 06:00 til 16:30
OBS: Sønder Molevej mod syd skal tilfyldes således at 2 betonbiler kan bække til pumpe.

Lilla:
50m Pumpe, dimensioner på vej er 12 m x 7 m og arbejdsradius på 44 m placeres med respektafstand på 2,5 m til spurs. Snud placeres mod vest, og pumperst mod øst.
Forventet pumpeid er 18/7 fra 06:00 til 15:00

Afstanden som skal bækkes er ca. 55 m

Betonbil chauffør: Kør frem hertil og start med at bække

Vigtige fakta:
Støberetningen er fra Syd mod Nord
Støbe mængde er ca. 2050 m3
Støbehastighed er 170 m3/t
Vejlebrøder måles på stedet igen og tegnes ind 1:1

